

安阳市十五届人大常委会  
第十六次会议文件（22）

# 关于安阳市市政府投资计划 2024 年执行情况和 2025 年建议安排意见 有关情况的报告

——2025 年 2 月 10 日在安阳市第十五届人民代表大会  
常务委员会第十六次会议上  
安阳市发展和改革委员会

根据市政府投资管理办法要求，结合各项目单位报送情况，经与市财政局反复衔接，提出了 2024 年市政府投资计划执行情况、2025 年市政府投资项目资金需求和 2025 年建议安排意见，并经 1 月 8 日市政府第五十九次常务会议研究通过，经 1 月 16 日市人大财经委员会初审通过，现将有关情况汇报如下：

## 一、2024 年市政府投资计划执行情况

### （一）项目资金执行情况

总计划安排项目 44 个，总规模 10.16 亿元，均为市政府投资项目。结合各单位报送情况，经与市财政部门结合，市政府投资总计划全年执行 3.39 亿元，占年度计划的 33.4%。具体情况是：

一是已按计划全部执行到位 1.62 亿元。即：市住建局 92 个

已竣工项目 1 亿元、市实验幼儿园搬迁新建项目 500 万元、市第三中学新建运动操场及校园提升项目 250 万元、市洹北中学整体迁建项目 750 万元、市第六十九中学整体改建工程 250 万元、市新一中学新校区建设项目 119.5 万元、儿童福利院项目 45 万元、老年养护楼项目 50 万元、G341（原 S301 大林线）安阳永和乡至许家沟乡段二升一改建工程 2500 万元、老 107（豫冀省界至邺城大道）路域环境整治提升工程 100 万元、G107 京港线黄家营至董王度转盘段修复养护工程 150 万元、万金灌区节水改造工程 50 万元、市残疾人康复中心 300 万元、市引岳入安一期工程 70 万元、特殊教育学校新建学生餐厅教学辅助用房建设项目 75 万元、西北绕城高速国开基金贷款还本付息 977 万元。

二是按计划部分执行到位 1.77 亿元。即：永明路等 3 个地下综合管廊项目安排 500 万元、执行 300 万元，市监察委员会新建留置管理中心安排 2000 万元、执行 40 万元，市公安局业务技术用房（含驾管中心）欠款安排 410 万元、执行 392 万元，市公安局弱电智能化建设项目安排 64.29 万元、执行 32 万元，G107 董王度至王潘流段修复养护工程安排 150 万元、执行 68 万元，市少年儿童体育运动学校新建综合训练馆安排 140 万元、执行 120 万元，市拆违建绿绿化工程等 10 个绿化项目安排 200 万元、执行 100 万元，市塘沟垃圾综合处理场渗沥液升级改造工程施工安排 67.35 万元、执行 67 万元，市综合检测基地暨国家铁合金钢铁制品质检中心建设项目安排 54.3 万元、执行 27 万元，市职工文化

体育中心安排 250 万元、执行 248 万元，武警安阳市支队整体搬迁项目安排 200 万元、执行 100 万元，消防支队培训基地安排 150 万元、执行 53 万元，PPP 项目 2024 年回购资金安排 3 亿元、执行 1.19 亿元，2013 年公租房当年还本付息资金安排 4335 万元、执行 4201 万元。

三是全部未执行的是：4 个已竣工项目、3 个续建项目、2 项政策性资金、5 个新开工项目合计 4.69 亿元未执行。已竣工项目具体是：机场 2.34 亿元，市钢城小学新建教学楼 50 万元，市城市生活垃圾收运系统升级改造二期工程 215 万元，供水消防站建设项目 123 万元。续建项目具体是：高铁交通枢纽工程 4000 万元，殷墟遗址博物馆 100 万元，文峰区大棚改安置区建设项目一期（光明片区）2684.55 万元。政策性资金具体是：老城区棚户区改造一期货币化安置项目当年还本付息资金 2351 万元、政府投资项目前期费（打捆）安排 1000 万元。5 个新开工项目均未执行，主要是因资金来源、投资模式、设计方案变更等原因，具体是：市精准化气象防灾减灾工程 150 万元，文峰立交桥升级改造改造工程 2500 万元，文明大道跨铁路综合改造建设项目 1 亿元，历史文化名城和街区保护提升工程 100 万元，市突发事件预警信息发布系统 150 万元。

## （二）计划项目工程量进展情况

计划安排的 44 个项目中：至去年底已竣工有资金缺口项目 30 个，还本付息和政策性资金 5 项。其余项目为年内续建项目 4

个、拟新开工项目 5 个，进展情况如下：

#### 1、4 个续建项目进展情况

一是完工项目 3 个，即特殊教育学校新建学生餐厅教学辅助用房建设项目、殷墟遗址博物馆项目、安阳高铁交通枢纽工程项目。二是主体完工项目 1 个，文峰区大棚改安置区建设项目一期（光明片区）。

#### 2、5 个年内计划新开工项目进展情况

一是已开工进展顺利项目 3 个，即安阳历史文化名城和西大街历史文化街区保护提升项目，其中：西大街街区提升和配套基础设施均已于 2024 年 12 月底完工，南大街街区提升项目招标工作已经完成；市精准化气象防灾减灾工程已完成预报预警系统本地化研发，对生态环境服务系统功能进行了优化升级，购置了 7 套北斗卫星通信模块，确定了需要更新和升级的区域自动气象站，采购了部分区域自动气象站设备及升级备件，按照统一部署，计划 2025 年年底完工；市突发事件预警信息发布系统项目已完成施工图设计，针对应用软件开发，对信息发布和后台管理等功能进行完善，按照统一部署，计划 2025 年年底完工。二是暂缓项目 2 个：即文峰立交桥升级改造工程，该项目因郑州铁路局要求在代建合同外新增铁路用地费 238 万元，目前正由住建部门进行沟通，导致设计方案评审工作及施工许可手续未得到审批；文明大道跨铁路综合改造建设项目，因政策变化无法申请上级资金，市本级投资压力较大，暂缓实施。

## 二、2025年市政府投资项目资金需求情况

根据市直单位报送情况，初步统计，2025年市政府投资需求约68.96亿元，涉及313个项目（部分打捆），其中：已竣工项目152个、资金需求25.17亿元；续建项目59个、资金需求16.13亿元；还本付息和政策性资金63个（项）、资金需求15.65亿元；拟新开工项目39个、资金需求12亿元。

## 三、编制2025年建议计划的主要思路和原则

### （一）编制主要思路

统筹考虑我市相关项目还本付息的增加和已完成的PPP项目进入回购期，加上能用于政府投资新建项目的财力十分有限，按照“量力而行、突出重点”的思路编制2025年市政府投资建议计划。一是量力而行，考虑当前政府筹资的主要渠道是通过发行地方政府专项债券，有额度的约束，同时已竣工的项目欠款较多，为此，需要量入为出、量力而行；二是突出重点，坚持把有限财力用在刀刃上，集中力量办急事要事，重点安排政策性资金项目、群众急难愁盼的民生项目和市委、市政府确定的重点项目。

### （二）安排项目原则

一是优先安排续建项目、还本付息项目、争取上级补助资金需配套的项目等重点项目资金需求。二是严格控制新开工项目，原则上只安排政策性资金项目，其他一般性项目不予安排。

## 四、2025年市政府投资建议计划安排初步意见

经与财政部门协商，初步提出2025年市政府投资计划安排

项目 30 个（部分打捆），安排规模 5.72 亿元（详见附件），均为市政府直接投资项目。具体安排意见是：

（一）已竣工有资金缺口项目 30 个，共安排资金 1.78 亿元。分别是：市住建局 70 个已竣工项目 5000 万元、高铁交通枢纽工程 4000 万元、市河湖坑塘治理及小嘴坑等 4 处泵站改造防灾减灾工程 100 万元、市入河口与交叉口积水点改造工程防灾减灾项目 100 万元、930 个老旧小区燃气改造 1000 万元、红旗渠景区旅游基础设施提升项目 500 万元、2024 年市民文化广场升级改造等 10 个项目 100 万元、市城市生活垃圾收运系统升级改造二期工程 215 万元、市塘沟垃圾综合处理场渗沥液升级改造工程项目 100 万元、洹北中学整体迁建项目 1000 万元、第六十九中学整体改建工程 250 万元、市新一中学新校区建设项目 150 万元、市一中实验楼提升改造项目 300 万元、安阳特殊教育学校新建学生餐厅教学辅助用房建设项目 100 万元、市监察委员会新建留置管理中心 2000 万元、市残疾人康复中心 300 万元、老年养护楼项目 150 万元、市夕阳红颐养院新建综合养老服务中心 500 万元、市公共卫生服务中心新建业务楼项目 1000 万元、市公安局机动车和驾驶人业务用房 100 万元、市水利局 3 项已完工工程 79 万元、万金灌区节水改造工程 50 万元、引岳入安一期 79 万元、市少儿体校新建综合训练馆 100 万元、农业大厦消防安全隐患整改项目 100 万元、供水消防站建设项目 100 万元、消防培训基地 100 万元、武警安阳支队整体搬迁项目 100 万元、安泰苑人防工

程项目 50 万元、2023 年部队进出道路改建工程 125 万元。

（二）续建项目 4 个，共安排资金 3150 万元。分别是：市北中轴线洹河南岸片区市政工程项目 500 万元、太行大峡谷景区旅游基础设施项目 500 万元、S302 汤阴境一级公路改建工程 2000 万元、市精准化气象防灾减灾工程 150 万元。

（三）还本付息和政策性资金项目 2 个，共安排资金 3.2 亿元。分别是：8 个 PPP 项目 2025 年回购资金 3 亿元，政府投资项目前期费安排 2000 万元。

（四）拟新开工项目 2 个，安排 4156 万元。分别是：2024 年已安排过计划但未开工的项目 1 个，即文峰立交桥升级改造项安排 2025 年计划 3956 万元。2025 年计划新开工项目 1 个，即安阳市精神卫生福利院建设项目，安排 2025 年计划 200 万元。该项目建设能够有效安置特困人员、流浪乞讨人员、残疾人员等特殊困难群体精神病人，解决我市精神卫生福利机构设施空白问题。总建筑面积 11985 平方米，主要建设福利院用房。总投资 4918.93 万元，资金来源为中央专项彩票公益金 2000 万元、省级专项彩票公益金 600 万元，不足部分由市财政配套解决。

下一步，我委将按照本次会议研究的意见，抓紧修改完善。

附件：安阳市 2025 年市政府投资基本建设项目建议计划表

附件

## 安阳市 2025 年市政府投资基本建设项目建议 计划表

编制单位：市发展和改革委员会

单位：万元

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	2025 年市政府投资建议计划	备注
	合计	38	1144449.8	57154	
一	已竣工有资金缺口项目	30	968924.06	17848	
二	续建项目	4	130577	3150	
三	还本付息和政策性资金	2	32000	32000	
四	拟新开项目	2	12948.77	4156	
一	已竣工有资金缺口项目	30	968924.06	17848	
1	市住建局 70 个已竣工项目	11 条城市道路修建项目(偿还借款)+59 条市政道路等工程欠款,目前市本级已支付 22.24 亿元	643114.25	5000	
2	安阳高铁交通枢纽工程	总建筑面积约 6.6 万平方米,建设包括包含长途客运区、社会车辆停车区、交通通廊、出租车区等,是打造以高铁站为核心的一体式综合客运交通枢纽工程。目前市本级已支付 2.74 亿元。	58983	4000	

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	2025年市政府投资建议计划	备注
3	安阳市河湖坑塘治理及小嘴坑等4处泵站改造防灾减灾工程	对4处泵站进行拆除重建；重建闸房4座、更换闸板5个；铁西排洪沟闸房进行拆除并恢复河岸；对现状后仓坑格栅间、大西门及印刷厂格栅拆除、重建，并分别更换格栅；对现状辉府胡同过路段箱涵拆除、重建；对现状马莲坑坡岸整治；对现状环城河北半部进行综合整治等。目前市本级已支付2285万元。	6970	100	
4	安阳市入河口与交叉口积水点改造工程防灾减灾项目	对33处易涝积水点进行改造和清淤等。目前市本级未支付。	8882	100	
5	930个老旧小区燃气改造	包括白家坟村等225个老旧小区燃气管道等更新改造项目、新村社区等255个老旧小区燃气管道等更新改造项目、盘庚街40号院等155个老旧小区燃气管道等更新改造项目、天坛服装厂家属楼等295个老旧小区燃气管道等更新改造项目，目前市本级未支付。	32832	1000	
6	红旗渠景区旅游基础设施提升项目	建设停车场1.8万平方米、游客服务中心2144平方米等。目前市本级未支付。	4984	500	
7	2024年市民文化广场升级改造等10个项目	包括广场升级改造、绿化工程、公园栏杆等。目前市本级已支付5584万元。	10920	100	
8	安阳市城市生活垃圾收运系统升级改造二期工程	新建和改造市区内20座生活垃圾中转站，并配备相关车辆及设备。目前市本级已支付2381万元。	4553.75	215	

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	2025年市政府投资建议计划	备注
9	安阳市塘沟垃圾综合处理场渗沥液升级改造	对原有 200 吨垃圾渗沥液处理设施进行升级改造和新建 300 吨垃圾渗沥液处理设施一套。目前市本级已支付 1982 万元。	3096.24	100	
10	安阳市洹北中学整体迁建项目	总建筑面积 25997.03 m <sup>2</sup> ，设置 30 个教学班。其中地上 22186.38 平方米，地下 3810.65 平方米。主要建设地上 5 层教学楼 1 栋 10805.65 平方米，地上 5 层宿舍楼 1 栋 7462.158 平方米，配建围墙、大门、运动场、室外管网、非机动车停车位等设施。目前市本级已支付 10918 万元。	15248.33	1000	
11	安阳市第六十九中学整体改建工程	总建筑面积 18575 m <sup>2</sup> ，设施 36 个教学班，新建综合教学楼 17488 平方米，体育场看台 1052 平方米，室外运动场包括 400 米塑胶跑道田径场、人造草坪足球场、篮球场、羽毛球，同时配套建设门房、道路、管网等设施。目前市本级已支付 5971 万元。	6728	250	
12	安阳市新一中	该项目规划总用地约 362 亩，净用地约 253 亩，规划建设一所 72 班规模的寄宿制普通高中，容纳在校学生 3600 人。该项目包括教学楼、图书楼、实验楼、综合办公楼、学生宿舍、餐厅、学术报告厅、运动场等建筑，总建筑面积 114327 平方米。目前市本级已支付 6.6 亿元。	75000	150	

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	2025年市政府投资建议计划	备注
13	安阳市第一中学实验楼提升改造项目	总建筑面积 4888 m <sup>2</sup> ，新建展览大厅及附属用房 1000 平方米，新建钢制疏散楼梯 60 平方米，提升改造门窗、地面、内外墙、屋面、水电等建筑 3828 平方米。目前市本级未支付。	917	300	
14	安阳特殊教育学校新建学生餐厅教学辅助用房建设项目	总建筑面积 1586 m <sup>2</sup> ，建设内容为新建学生餐厅及教学辅助用房，同步配套室外工程。目前市本级已支付 237 万元。	533.03	100	
15	市监察委员会新建留置管理中心	项目位于汤阴县德化路与岳中街交叉路口东南角，占地面积约 81 亩，项目设计总建筑面积 50111.38 m <sup>2</sup> ，目前市本级已支付 30040 万元。	35000	2000	
16	安阳市残疾人康复中心	项目总建筑面积约 17802.72 m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积 14736.39 m <sup>2</sup> ，目前市本级已支付 8305 万元。	9012.43	300	
17	老年养护楼项目	总用地为 41213.86 m <sup>2</sup> ，总建筑面积约 11401.63 m <sup>2</sup> ，设置床位 250 张。目前市本级已支付 3717 万元。	4259	150	
18	安阳市夕阳红颐养院新建综合养老服务中心	总建筑面积 6421.2 平方米，主要包括改造提升七层老年养护楼 1 栋、改造提升三层配套用房 1 栋等。目前市本级未支付。	2977.88	500	
19	安阳市公共卫生服务中心新建业务楼项目	项目规划地上十一层，建筑面积 24404.16 平方米；地下一层，建筑面积 5499.49 平方米。目前市本级已支付 10616 万元。	13931	1000	

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	2025年市政府投资建议计划	备注
20	安阳市公安局机动车和驾驶人业务用房	建筑面积 3812 平方米，目前市本级未支付。	1659	100	
21	市水利局 3 项已完工工程	2022 年南水北调防洪影响工程前期经费、安阳市漳南灌区续建配套与节水改造项目 2020 年度工程（万金灌区）、安阳市漳南灌区续建配套与节水改造项目（幸福灌区），目前市本级支付 4023 万元。	4796	79	
22	万金灌区节水改造工程	渡槽伸缩缝防水处理工程（共计 2 处），高边坡塌方混凝土挡墙、护坡工程（共计 3 处）、渠道混凝土衬砌护坡损毁混凝土衬砌护坡工程（共计 3 处）、东洪沟泄水闸泄水通道混凝土挡墙工程（共计 1 处）、渠道顶部混凝土衬砌面板工程（共计 1 处）。目前市本级已支付 125 万元。	240	50	
23	安阳市引岳入安一期工程	漳南总干渠技术改造完善项目，即对原有引水渠道进行改造、修复和完善。工程需完成土石方 7.377 万立方米、砌体 0.555 万立方米、混凝土 1.32 万立方米。目前市本级已支付 2104 万元。	3134.78	79	
24	安阳市少年儿童体育运动学校新建综合训练馆	总建筑面积 5630 m <sup>2</sup> ，主要建设内容为集游泳、武术、乒乓球等为一体的综合训练馆及相关配套工程。目前市本级已支付 2230 万元。	3087.48	100	

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	2025年市政府投资建议计划	备注
25	农业大厦消防安全隐患整改项目	按照《安阳市机关事务中心关于解决农业大厦消防验收问题的请示》（安事文〔2021〕44号）及市领导批示意见进行整改。目前市本级未支付。	100	100	
26	供水消防站建设项目	主要建设地上3层“7”字型消防执勤楼、室外训练场和道路、绿化以及给排水、电气等配套工程等。目前市本级已支付700万元。	1246.19	100	
27	消防培训基地	总建筑面积6840.5平方米。目前市本级已支付3344万元。	3963	100	
28	武警安阳支队整体搬迁项目	建筑面积15836平方米。目前市本级已支付5627万元。	6377	100	
29	安泰苑人防工程项目	总建筑面积11282.79平方米。目前市本级已拨付5843.70万元。	6253.7	50	
30	2023年部队进出道路改建工程	2023年部队进出道路改建工程为涉密工程，不体现建设内容。目前市本级未支付。	125	125	
二	续建项目	4	130577	3150	
1	安阳市北中轴线洹河南岸片区市政工程项目	包含四条市政道路，包含盘庚街（中华路~永明路）、洹春街（中华路~永明路）、TD10号路（安漳大道~洹滨南路）、TD24号路（安漳大道~洹滨南路）以及DB5-1-6-1等四宗地块的公园绿地的建设。已完成投资4300万元。	12028	500	
2	太行大峡谷景区旅游基础设施项目	总建筑面积2797平方米，目前已完成投资960万元。	4000	500	

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	2025年市政府投资建议计划	备注
3	s302 汤阴境一级公路改建工程	项目线路全长 53.777 公里，其中新建 39.451 公里，老路改建 14.326 公里。目前由汤阴县政府作为业主正在进行工程量核算。	113794	2000	
4	安阳市精准化气象防灾减灾工程	本工程将建设智能化气象灾害监测、精准化气象预报预警、智慧型公共气象服务、生态环境气象保障 4 大系统。已完成投资 200 万元。	755	150	
三	还本付息和政策性资金	2	32000	32000	
1	8 个 PPP 项目 2025 年回购资金	文体中心、生活垃圾焚烧发电、迎宾公园、东区污水处理厂、中国文字博物馆续建工程和汉字公园、省道 502 安阳至内黄一级公路改建工程、新增省道 301 线白璧至 G107 段改建工程、市政污水处理中心一期等已竣工 PPP 项目回购资金。	30000	30000	
2	政府投资项目前期费(打捆)	政府投资项目前期费用于项目可研、初设的评审等工作。	2000	2000	
四	拟新开项目	2	12948.77	4156	
1	文峰立交桥升级改造工程	桥梁全长 501.7m，主要建设内容：主桥加固，50 根吊杆进行更换，修补引桥桥墩，对全桥裂缝修补处理。年度投资计划 2500 万元，计划 2024 年 3 月开工，2028 年 6 月完工。	8029.84	3956	
2	安阳市精神卫生福利院建设项目	总建筑面积 11985 平方米，主要建设福利院用房。年度投资计划 400 万元，计划 2025 年 10 月开工，2026 年 8 月完工。	4918.93	200	



签发：王 延

校对：孙晓琳

---

安阳市人大常委会办公室

2025年2月10日印

---